



# COMUNE DI CASTEL BARONIA

## PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040)  
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601

Codice fiscale n. 81000850644  
Pec: [anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it](mailto:anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it)

Partita I.V.A. n. 00281000646  
Codice Univoco UFGDHV

**COPIA della DETERMINAZIONE N. 46 Reg. Serv. N. 64 Reg. Gen. del 03-04-2018**

Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. N. 219/81 e s.m.i., IMU

Oggetto:	Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio adibito a scuola dell'infanzia sito alla via A. De Gasperi - Approvazione quadro economico finale di spesa. Rettifica determina n. 62 del 03/04/2018. -	CIG: 5238141AB0
----------	---	--------------------

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale del 03 luglio 2015 con il quale il sottoscritto Geom. Nicola Saracino, è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. n. 219/81 e s.m.i., l.M.U.;

Visto l'art. 147-bis comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con la sottoscrizione del presente provvedimento, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la determina n. 104 del 08/06/2007 con la quale si è provveduto, previa procedura di gara, ad affidare l'incarico professionale per la progettazione dei lavori di adeguamento strutturale dell'edificio adibito a scuola dell'infanzia sito alla via A. De Gasperi ad una RTP con mandante l'Ing. Ugo Sorrentino di Mirabella Eclano;

Viste le deliberazioni di G.C. n. 83 del 23/09/2010 e n. 63 del 31/10/2013 con le quali fu approvato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento strutturale dell'edificio adibito a scuola dell'infanzia sito alla via A. De Gasperi per l'importo di €. 685.991,96 di cui €. 503.824,85 per lavori comprensivi di €. 10.076,50 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Vista la nota n. 0012557 del 23/07/2013 assunta al protocollo di questo Comune in data 01/08/2013 al n. 2605 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso in allegato il "Documento di Attuazione" firmato;

Vista l'Attestazione di Coerenza inviata dalla Giunta Regionale della Campania AGC Istruzione Educazione, protocollo 2013.0385189 del 30/05/2013 assunta al protocollo di questo Comune in data 05/06/2013 al n. 1878;

Visto il contratto di prestito stipulato con la Cassa DD.PP. S.p.A. in data 23/10/2011;

Visto che la Cassa DD.PP. ha regolarmente erogato la rata di €. 308.696,38 relativa al primo acconto prevista per il 30/10/2013;

Visto il contratto di appalto n. 233 di rep. del 03/07/2014 con il quale i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa Raimondo Pasquale con sede in Cancellò ed Arnone (CE alla via Risorgimento n. 47 CF RMNPQL75A01B581N e P.IVA 02255650612, per il prezzo di €. 475.523,64 di cui €. 465.523,64 per lavori veri e propri al netto del ribasso d'asta del 5,8682% comprensivi di €. 10.076,50 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, €. 7.000,00 per oneri di progettazione esecutiva ed €. 3.000,00 per indagini geognostiche e prove di laboratorio;

Visto che, a seguito di regolare richiesta da parte di questo Comune (prot. 3691 del 06/11/2014), la Regione Campania U.O.D. 2, autorizzava questo Comune, con nota prot. 2014.0821595 del 03/12/2014, all'utilizzo delle economie per la redazione di una perizia di variante, ritenendo che ricorrevano gli estremi previsti dall'art. 25 della Legge 109/94 descritti al punto C.1 lettera b (lavori per cause impreviste e imprevedibili);

Vista la perizia di variante redatta dall'Ing. Ugo Sorrentino, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 13/03/2015, redatta dall'Ing. Ugo Sorrentino, assommante ad €. 685.990,19 avente il seguente quadro economico riepilogativo:

1)	Quadro Economico	Importi in €.
1.1	Per lavori stato finale	495.110,62
1.2	Per progettazione esecutiva	7.000,00
1.3	Per indagini geognostiche e prove di laboratorio	3.000,00
1.4	Oneri per la sicurezza	10.076,50
1.5	<b>TOTALE LAVORI 1)</b>	<b>515.187,12</b>
2)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
2.1	Imprevisti	
2.2	Spese Tecniche	82.065,71
2.3	c.n.p.a.i. su spese tecniche 4%	3.282,63
2.4	Spese per commissione di gara	-
2.5	Spese per pubblicità di gara compreso IVA	-
2.6	IVA Lavori e indagini 10%	49.511,06
2.7	IVA Progettazione esecutiva e Spese tecniche 22%	18.776,63
2.8	Incentivo UTC 2% lavori	10.667,04
2.9	Opere artistiche compreso IVA	5.000,00
2.10	Spese per autorizzazione sismica	1.500,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 2)</b>	<b>170.803,07</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>685.990,19</b>

Viste la prima richiesta di attestazione di spesa prot. 1289 del 14/04/2015 inviata alla Regione Campania;

Visti gli atti contabili relativi allo stato finale assommante ad €. 515.183,65 di cui €. 505.193,65 per lavori al netto del ribasso, €. 7.000,00 per Oneri relativi alla progettazione esecutiva, €. 3.000,00 per indagini geognostiche ed €. 10.076,50 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto il Certificato di regolare esecuzione ed il certificato di pagamento n. 3 da cui risulta il credito dell'impresa di €. 18.738,26 di cui €. 17.034,78 per imponibile ed €. 1.703,48 per IVA al 10%;

Vista la propria precedente determinazione n. 62 del 03/04/2018 dove erroneamente, per refuso, era stato inserito parte di un quadro economico non dovuto che deve essere eliminato;

Preso atto che la Regione Campania ha accreditato a questo comune la somma di €. 617.392,70 si espone il seguente quadro contabile:

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO	€. 685.991,96	EROGAZIONI EFFETTUATE	€. 617.392,76
QUADRO ECONOMICO FINALE	€. 685.990,19	SPESE SOSTENUTE	€. 617.345,86
<b>ECONOMIA</b>	€. <b>1,77</b>	SOMMA DISPONIBILE	€. 46,90
		SPESE DA SOSTENERE	€. 68.644,33
		<b>SOMMA DA RICHIEDERE A SALDO</b>	<b>€. 68.597,43</b>

Vista la relazione acclarante i rapporti Ministro - Ente

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del quadro economico finale di spesa,

**DETERMINA**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il presente atto sostituisce integralmente la determinazione n. 62 del 03/04/2018;

Approvare il quadro economico finale del progetto come appreso:

RELAZIONE RISERVATA SUI RAPPORTI STATO ENTE

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE**

*Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, l'Edilizia e la Regolazione dei Lavori Pubblici  
Direzione generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali*

**REGIONE CAMPANIA**

**ENTE ATTUATORE: COMUNE DI CASTEL BARONIA**

**RELAZIONE ASSEVERATA SUI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE**

Progetto	<b>CODICE: 14306CM003-</b> Adeguamento strutturale dell'edificio adibito a scuola dell'infanzia sito in Via A. De Gasperi
Delibera CIPE	n. 143/2006 del 17 Novembre 2006
Ente Attuatore	COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)
Appaltatore	IMPRESA EDILE STRADALE RAIMONDO PASQUALE, Via Risorgimento n.47 – Cancellò ed Arnone (CE)
Importo lavori da contratto	€ 465.523,64
Contratto	- Contratto stipulato in data 03.07.2014 al repertorio n°233 - Atto di Sottomissione in data 10/06/2015 rep. N° 243

**1. ELEMENTI FORMALI DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE**

**PROGETTO PRINCIPALE**

Con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 01/08/2014, è stato approvato il Progetto Esecutivo denominato "Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio adibito a Scuola dell'Infanzia sito in Via A. De Gasperi"  
L'articolazione del quadro economico era la seguente:

Descrizione	Progetto Originario	
	Parziali €.	Totali €.
<b>I. Lavori, di enti:</b>		503.824,85
1.1 A base d'asta	493.749,35	
1.2 Al netto del ribasso		
1.3 Spese di progettazione esecutiva (appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione)		
1.4 Spese indagini geognostiche e prove di laboratorio (appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione)		
1.5 Oneri afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso	10.076,50	
<b>2. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
2.1 Imprevisti		20.604,94
2.2 Spese tecniche		78.515,67
2.3 C.N.P.A.I. 4% su 1.3 e 2.2		1.570,31
2.4 IVA 22% su 1.3, 1.4, 2.2 e 2.3		16.017,20
2.5 Incentivo UTC 2% lavori		10.076,50
2.6 Opere artistiche		5.000,00
2.7 IVA su lavori 10%		50.382,49
2.8 Spese per deposito progetto alla Regione Campania - Ufficio del Genio Civile		
<b>Totale 2</b>		<b>182.167,11</b>
<b>Totale 1 + 2</b>		<b>685.991,96</b>
<b>ECONOMIA POST-APPALTO €17.197,04</b>		

RELAZIONE RISERVATA SUI RAPPORTI STATO ENTE

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA

Con determina dell'area tecnica il quadro economico veniva rimodulato come segue:

Descrizione	Progetto Post-Appalto	
	Parziali E.	Totali E.
<b>I. Lavori, di cui:</b>		<b>485.599,99</b>
1.1 A base d'asta		
1.2 Al netto del ribasso	465.523,49	
1.3 Spese di progettazione esecutiva (appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione)	7.000,00	
1.4 Spese indagini geognostiche e prove di laboratorio (appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione)	3.000,00	
1.5 Oneri afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso	10.076,50	
<b>2. Summe a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>20.604,94</b>
2.1 Imprevisti		78.515,67
2.2 Spese tecniche		3.420,63
2.3 C.N.P.A.I. 4% su 1.3 e 2.2		16.017,20
2.4 IVA 22% su 1.3, 1.4, 2.2 e 2.3		10.076,50
2.5 Incentivo UTC 2% lavori		5.000,00
2.6 Opere artistiche		47.559,99
2.7 IVA su lavori 10%		2.000,00
2.8 Spese per deposito progetto all' Regione Campania - Ufficio del Genio Civile		183.194,93
<b>Totale 2</b>		<b>668.794,92</b>
<b>Totale 1 + 2</b>		<b>ECONOMIA POST-APPALTO € 17.197,04</b>

RELAZIONE RISERVATA SUI RAPPORTI STATO ENTE

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI VARIANTE**

La perizia di variante con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13/03/2015 è stata definitivamente approvata senza nessun aumento di spesa. Il quadro economico riepilogativo della suddetta perizia è il seguente:

Descrizione	Progetto di Variante	
	Parziali €.	Totali €.
<b>1. Lavori, di cui:</b>		<b>515.187,12</b>
1.2 A base d'asta		
1.2 <i>Al netto del ribasso</i>	<i>495.110,62</i>	
1.3 <i>Spese di progettazione esecutiva (appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione)</i>	<i>7.000,00</i>	
1.4 <i>Spese indagini geognostiche e prove di laboratorio (appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione)</i>	<i>3.000,00</i>	
1.5 Onori afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso	<i>10.076,50</i>	
2 Somme a disposizione dell'Amministrazione		
2.1 <i>Imprevisti</i>		<i>0</i>
2.2 Spese tecniche		82.065,71
2.3 C.N.P.A.L. 4% su 1.3 e 2.2		3.282,63
2.4 IVA 22% su 1.3, 1.4, 2.2 e 2.3		18.776,63
2.5 Incentivo UTC 2% Inforti		10.667,04
2.6 Opere artistiche		5.000,00
2.7 IVA su lavori 10%		-49.511,06
2.8 <i>Spese per deposito progetto alla Regione Campania Ufficio del Genio Civile</i>		<i>1.500,00</i>
<b>Totale 2</b>		<b>170.803,07</b>
<b>Totale 1 + 2</b>		<b>685.990,19</b>

RELAZIONE RISERVATA SUI RAPPORTI STATO ENTE

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE

1)	LAVORI	STATO FINALE
1.1	Per lavori stato finale	495.107,15
1.2	Per progettazione esecutiva	7.000,00
1.3	Per indagini geognostiche e prove di laboratorio	3.000,00
1.4	Oneri per la sicurezza	10.076,50
1.5	<b>TOTALE LAVORI 1)</b>	<b>515.183,65</b>
2)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
2.1	Imprevisti	80.623,01
2.2	Spese Tecniche	3.224,92
2.3	c.n.p.a.i. su spese tecniche 4%	3.870,51
2.4	Spese per commissione di gara	1.616,15
2.5	Spese per pubblicità di gara compreso IVA	50.818,37
2.6	IVA Lavori e indagini 10%	19.986,54
2.7	IVA Progettazione esecutiva e Spese tecniche 22%	10.667,04
2.8	Incentivo UTC 2% lavori	-
2.9	Opere artistiche compreso IVA	
2.10	Spese per autorizzazione sismica	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 2)</b>	<b>170.806,54</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>685.990,19</b>

**2. VARIANTI AL PROGETTO – CONTRATTI SUPPLETIVI**

Nel corso dei lavori, il comune di Castel Baronia, a seguito di regolare richiesta con nota prot. 3691 del 06/11/2014, veniva autorizzato dalla Regione Campania U.O.D. 2, con nota prot. 2014.0821595 del 03/12/2014, all'utilizzo delle economie di gara per la redazione di un progetto di variante in cui sono stati considerati interventi aggiuntivi non prevedibili se non in fase di esecuzione degli stessi (parti strutturali messe a vista dopo la spicconatura dell'intonaco).

La perizia di variante è stata approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13/03/2015 per l'importo complessivo di €. 685.990,19.

**3. ATTI AGGIUNTIVI**

In seguito all'approvazione della Perizia di Variante di cui al punto precedente, è stato stipulato il relativo Atto di Sottomissione in data 10/06/2015.

**4. RISULTANZE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO**

In data 13/06/2016 è stato sottoscritto il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Ugo Sorrentino, che certifica che i lavori di "Adeguamento strutturale dell'edificio adibito a Scuola dell'infanzia sito alla via A. De Gasperi" eseguiti dall'impresa "IMPRESA EDILE STRADALE RAIMONDO PASQUALE" con sede alla Via Risorgimento n.47 – Cancellò ed Arnone (CE), in base al Contratto di Appalto n°233 del 03/07/2014 e della D.G.C. n° 71 del 13/09/2012, sono stati regolarmente eseguiti e quindi sono collaudabili e ne liquida l'importo netto in € 17.034,78 oltre IVA.



**5. ELEMENTI DESCRITTIVI DELL' INTERVENTO ESEGUITO**

In definitiva, i lavori eseguiti di cui alla presente relazione sono i seguenti:

- adeguamento strutturale mediante ringrosso dei pilastri con malta e aggiunta di armatura e l'utilizzo di un sistema di FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) per il rafforzamento delle travi;
- realizzazione cappotto termico e isolamento termico dei solai di interpiano;
- sostituzione infissi esterni e porte interne;
- realizzazione pavimentazioni interne e rivestimenti;
- ripristino diintonaci;
- tinteggiatura aree interne ed esterne;
- verniciatura delle ringhiere esterne e sostituzione del cancello d'ingresso;
- realizzazione impianto illuminazione interna;
- adeguamento impianto di riscaldamento;
- realizzazione impianto fotovoltaico;
- realizzazione impianto solare termico;
- realizzazione impianto idrico antincendio.

Indicatore	
<b>INDICATORE DI SICUREZZA ANTE INTERVENTO</b> (Capacità resistente della struttura esistente / Resistenza richiesta dalle norme)	$\frac{0,142}{0,265} = 0,536$
<b>INDICATORE DI SICUREZZA RAGGIUNTA</b> (Capacità resistente della struttura a intervento effettuato / Resistenza richiesta dalle norme)	$\frac{0,340}{0,265} = 1,283$
<b>INDICATORE DI ADDIZIONALITÀ</b> Percentuale di cofinanziamento garantita da altre fonti	<p style="text-align: center;">0</p>
<b>INDICATORE DI FRUIZIONE</b> Popolazione scolastica interessata dall'intervento / totale della popolazione scolastica regionale (rif. 1.153.000 alunni)	$\frac{80}{1153000} = 0,000069 = 6,9 \cdot 10^{-5}$
<b>DURATA DEI LAVORI PREVISTA DAL CSA</b> (giorni naturali e consecutivi)	<p style="text-align: center;">270</p>
<b>DURATA DEI LAVORI EFFETTIVA</b> espressa in giorni naturali e consecutivi (data di ultimazione – data di consegna). (Compresi n. 385 gg di sosp. e n. 60 gg di proroga)	<p style="text-align: center;">702</p>

6. ANALISI DELLE SOMME SPESE

LAVORI+ PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Mandati di pagamento N.	Data	Fatture quietanzate		Descrizione della Spesa	Importo (al netto IVA)	Importo giudicato ammisibile (al netto IVA)	Giudizio sintetico di ammisibilità
		N.	Data				
652	01/08/2014	2	23/07/2014	LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'IMPRESA APPALTRICE I°SAL	45.217,87	45.217,87	FAVOREVOLE
925	28/11/2014	3	18/11/2014		182.745,00	182.745,00	FAVOREVOLE
925	28/11/2014	2	18/11/2014	ONERI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA I°SAL	7.000,00	7.000,00	FAVOREVOLE
798	05/11/2015	1	22/06/2015		263.186,00	263.186,00	FAVOREVOLE
DA LIQUIDARE				STATO FINALE	17.034,78	17.034,78	FAVOREVOLE
				TOTALE COMPLESSIVO	515.183,65	515.183,65	FAVOREVOLE

ONERI DELLE SPESE TECNICHE SOSTENUTE

Mandati di pagamento N.	Data	Fatture quietanzate		Descrizione della Spesa	Importo (al netto IVA) compreso CNPAIA	Importo giudicato ammisibile (al netto IVA) compreso CNPAIA	Giudizio sintetico di ammisibilità
		N.	Data				
795	07/11/2013	9	06/11/2013	I° ACCONTO LIQUIDAZIONE ACCONTO ONERI TECNICI	26.000,00	26.000,00	FAVOREVOLE
948	04/12/2014	10	28/11/2014	I° ACCONTO LIQUIDAZIONE ACCONTO ONERI TECNICI	4.378,74	4.378,74	FAVOREVOLE
799	05/11/2015	2	17/10/2015	ACCONTO LIQUIDAZIONE OO.IT. COLLAUDATORE C.O.	7.280,00	7.280,00	FAVOREVOLE
187	21/03/2016	4/PA	28/10/2015	III° ACCONTO LIQUIDAZIONE ACCONTO ONERI TECNICI	8.008,00	8.008,00	FAVOREVOLE
				TOTALE COMPLESSIVO	-45.666,74	-45.666,74	FAVOREVOLE

ONERI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICITÀ E PER LA COMMISSIONE GARA

Mandati di pagamento N.	Data	Fatture quietanzate N.	Data	Descrizione della Spesa	Importo (compreso IVA)	Importo giudicato ammisibile (compreso IVA)	Giudizio sintetico di ammisibilità
556	09/07/2014	2014/0827	30/04/2014	LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' LEGALE ESITO DI GARA	797,50	797,50	FAVOREVOLE
927	28/11/2014	DIPENDENTE COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA		COMPONENTI COMMISSARI DI GARA-ARCH. FRANCESCO IACOVIELLO	967,63	967,63	FAVOREVOLE
926	28/11/2014	DIPENDENTE COMUNE DI FLUMERI		COMPONENTI COMMISSARI DI GARA-ING. DOMENICO IANNICIELLO	1.161,15	1.161,15	FAVOREVOLE
928	28/11/2014	DIPENDENTE COMUNE DI MIRABELLA		COMPONENTI COMMISSARI DI GARA-ING. ENRICO DI PIETRO	967,63	967,63	FAVOREVOLE
950	05/12/2014	DIPENDENTE COMUNE DI CASTEL BARONIA		COMPONENTI COMMISSARI DI GARA-TEN. CASALE ALESSANDRA	585,11	585,11	FAVOREVOLE
951	05/12/2014	DIPENDENTE COMUNE DI CASTEL BARONIA		PAGAMENTO CPDEL	139,26	139,26	FAVOREVOLE
952	05/12/2014	DIPENDENTE COMUNE DI CASTEL BARONIA		PAGAMENTO IRAP	49,73	49,73	FAVOREVOLE
				<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>5.486,66</b>	<b>5.486,66</b>	<b>FAVOREVOLE</b>

RELAZIONE RISERVATA SUI RAPPORTI STATO ENTE

INCENTIVO UTC

Mandati di pagamento N.	Data	Fatture quietanzate N.	Data	Descrizione della Spesa	Importo (al netto IVA)	Importo giudicato ammisibile (al netto IVA)	Giudizio sintetico di ammisibilità
334-335-336	09/05/2014	DIPENDENTI COMUNALE		I° ACCONTO PAGAMENTO INCENTIVO UTC	3.146,57	3.146,57	FAVOREVOLE
955-956-957	05/12/2014	DIPENDENTE COMUNALE		II° ACCONTO PAGAMENTO INCENTIVO UTC	4.195,45	4.195,45	FAVOREVOLE
DA LIQUIDARE		DIPENDENTE COMUNALE		SALDO INCENTIVO UTC	3.325,02	3.325,02	FAVOREVOLE
				TOTALE COMPLESSIVO	10.667,04	10.667,04	FAVOREVOLE

**7. DEFINIZIONE RAPPORTI MINISTERO-ENTE**

Il paragrafo contiene il confronto fra somme autorizzate con la sottoscrizione del documento di attuazione (cfr. dichiarazione di coerenza), somme effettivamente pagate (cfr. Stato finale approvato) e quelle ritenute effettivamente ammissibili. Detto confronto è sinteticamente espresso anche mediante la seguente tabella

RIEPILOGO DELLA SPESA								
NUM.	VOCE DI QUADRO ECONOMICO	EURO	FINANZIATI (F)	EFFETTUATI (E)	AMMISSIBILI (A)	DIFFERENZA (A-F)	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO DA LIQUIDARE
1	Lavori, di cui:	515.187,12			515.183,66	3,47		
1.1	A base d'asta							
1.2	Al netto del ribasso	495.110,62			495.107,15	3,47	478.533,01	16.574,14
1.3	Spese di progettazione esecutiva (appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione)	7.000,00			7.000,00	0,00	7.000,00	-
1.4	Spese indagini geognostiche e prove di laboratorio (appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione)	3.000,00			3.000,00	0,00	3.000,00	-
1.5	Oneri afferenti la sicurezza non a ribasso	10.076,50			10.076,50	0,00	9.615,86	460,64
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione							
2.1	Imprevisti					0,00		
2.2	Spese tecniche	82.065,71			80.623,01	1.442,70	43.910,33	36.712,88
2.3	C.N.P.A. 4% su 1.3 e 2.2	3.282,63			3.224,92	57,71	1.756,41	1.468,51
2.4	Spese per commissione di gara				3.870,51	-3.870,51	3.870,51	-
2.5	Spese per pubblicità di gara compreso IVA				1.616,15	-1.616,15	1.616,15	-
2.6	IVA Lavori ed indagini 10%	49.511,06			50.818,37	-1.307,31	49.114,89	1.703,48
2.7	IVA 22% Proget. Esecutiva e spese tecniche 22%	18.776,83			19.986,54	-1.209,91	11.586,88	8.399,86
2.8	Incentivo UTC 2% lavori	10.667,04			10.667,04	0,00	7.342,02	3.325,02
2.9	Opere artistiche	5.000,00				5.000,00	0,00	
2.10	Spese per autorizzazione sismica	1.500,00				1.500,00	0,00	
	<b>TOTALE</b>	<b>685.990,19</b>			<b>685.990,19</b>	<b>-</b>	<b>617.345,86</b>	<b>68.644,33</b>

Il paragrafo riporta, inoltre, una proposta di quantificazione per la definitiva assegnazione del finanziamento


L'ingegnere DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Ugo Sorrentino

Il RUP: Geom. Nicola SARACINO

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO GEOM. NICOLA SARACINO, (redattore della relazione) NATO AD ARIANO IRPINO (AV) IL 13.12.1957 CF SRCNCL57T13A399M IN QUALITA DI RUP, E ING. UGO SORRENTINO (redattore della relazione) NATO A MIRABELLA ECLANO (AV) IL 16.03.1947 ASSEVERA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE.

L'ingegnere DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Ugo Sorrentino

Il RUP: Geom. Nicola SARACINO



	Quadro Economico	VARIANTE G.C. n. 9 del 13/03/2015	STATO FINALE
1.1	Per lavori stato finale	495.110,62	495.107,15
1.2	Per progettazione esecutiva	7.000,00	7.000,00
1.3	Per indagini geognostiche e prove di laboratorio	3.000,00	3.000,00
1.4	Oneri per la sicurezza	10.076,50	10.076,50
1.5	TOTALE LAVORI 1)	515.187,12	515.183,65
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
2.1	Imprevisti		
2.2	Spese Tecniche	82.065,71	80.622,93
2.3	c.n.p.a.i. su spese tecniche 4%	3.282,63	3.224,92
2.4	Spese per commissione di gara	-	3.870,61
2.5	Spese per pubblicità di gara compreso IVA	-	1.616,15
2.6	IVA Lavori e indagini 10%	49.511,06	50.818,37
2.7	IVA Progettazione esecutiva e Spese tecniche 22%	18.776,63	19.986,53
2.8	Incentivo UTC 2% lavori	10.667,04	10.667,04
2.9	Opere artistiche compreso IVA	5.000,00	-
2.10	Spese per autorizzazione sismica	1.500,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>170.803,07</b>	<b>170.806,54</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>685.990,19</b>	<b>685.990,19</b>

Approvare la relazione acclarante i rapporti Ministero – Ente;  
 Richiedere alla Regione Campania l'erogazione della rata di saldo per l'importo di €. 68.597,43.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.TO Geom. Nicola SARACINO**



**COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

- PARERE favorevole di regolarità contabile.
- VISTO si attesta la copertura finanziaria.

Castel Baronia, li 03-04-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.TO Dott.ssa Ilva SALVATORE**

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

N. 130 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia, li 24 APR 2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO Avv. Maria Elena GRASSO**

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- Sindaco
- Segretario
- Albo
- Assessore LL.PP.
- Responsabile del Servizio di \_\_\_\_\_

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia li, 24 APR 2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Avv. Maria Elena GRASSO**

