



COMUNE DI CASTEL BARONIA

Provincia di Avellino

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 84	OGGETTO: Centro per la promozione, lo sviluppo e la gestione del turismo culturale - Approvazione rendiconto finale.
Data 29/11/2012	

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 11,00 in una sala del Comune suddetto, convocata nelle forme d'uso, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

FAMIGLIETTI Carmine - **SINDACO**
FAMIGLIETTI Michele - **Assessore**
MARTONE Felice - **Assessore**
MONTALBETTI Fabio - **Assessore**
RUSSO ANTONIO - **Assessore**

<i>Presente / Assente</i>
<i>presente</i>
<i>assente</i>
<i>assente</i>
<i>presente</i>
<i>presente</i>

Fra gli assenti è giustificato il Signor: Famiglietti Michele, Martone Felice;

Assiste il Segretario Comunale Dott. Michele Pavone

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Si certifica che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SINDACO

F.to Famiglietti Carmine

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Michele Pavone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

20 FEB. 2013

Dalla Residenza Municipale, Il

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Michele Pavone



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Municipale, Il 20 FEB. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

Dalla Residenza Municipale, Il

IL SEGRETARIO COMUNALE



Visto il decreto n. 1058 del 31/05/1999 a firma del D.G. del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di approvazione del Patto Territoriale della baronia per l'importo complessivo di £. 65.173.000.000 di cui £. 47.096.000.000 per iniziative produttive e £. 18.077.000.000 per iniziative infrastrutturali, tra cui appunto è ricompresa, con l'importo di £. 3.284.000.000 la realizzazione del **"Centro per la promozione, lo sviluppo, e la gestione del turismo culturale"**;

Premesso:

Che con deliberazione G.C. n. 105 del 26/10/2001 è stato approvato il protocollo d'intesa sottoscritto da: Baronia S.p.A., Comune di Carife e Comune di Castel Baronia;

Che con deliberazione GC n. 110 del 16/11/2001, esecutiva, veniva approvato il progetto **per la realizzazione del Centro per la promozione, lo sviluppo e la gestione del turismo culturale**, per l'importo complessivo di £. 3.284.000.000, come da quadro economico finanziario riepilogativo dei costi congrui di cui al progetto P/23/56;

Che con delibera di G.C. n. 156 del 17/10/2003 fu approvata una perizia di variante, regolarmente autorizzata dalla Baronia S.p.A. in data 29/01/2004 con verbale n. 19, consistente in un adeguamento del quadro economico;

Visto il quadro economico finale predisposto dall'UTC;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di approvare il quadro economico finale della spesa, allegato alla presente, relativo alla realizzazione dei lavori di **"Centro per la promozione, lo sviluppo, e la gestione del turismo culturale"** predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- 2) Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo.

P/23/56 - Comune di Castel Baronia (AV) - Spese del programma d'investimenti

		1°Stralcio - Appalto Lavori OO.MM. sui 3 siti : Convento S.Giovanni (Castel Baronia) - Purgatorio (Carife) - Centro Sociale Zizza (Carife)							2°Stralcio (Appalto per Allestimento Museale di Carife - Falegnameria su misura)					3°Stralcio (Appalto per Fornitura Arredi - Carife- Castel Baronia)					Totale						
	Ammesse in istruttoria congrue (ente propon. Baronia Spa)	Prog. esecut. DGC n.84 del 23.6.00 e n.110 del 16.11.01 Comune di CASTEL BARONIA	%	Importo aggiudic. al netto del ribasso del 15,22% (iva 20% sul ribasso e opere)	1° Perizia di variante (Delib.Giunta Comun.n.156 del 17/10/03)	%	Stato Finale - Determ. N. 67 del 7/4/05 e adeguamento iva dal 20 % al 10 %	Spese rendicontate dall'Ente	Importo Ammissibile A	Progetto Esec.D.G.C. n. 6 del 9.1.04 (Allestim. Museo Carife) (Comune di Castel Baronia)	%	Importo aggiudicato al netto del ribasso del 20,35%	%	Stato Finale (Determina n. 128 del 2.7.04) - Spese rendicontate Ente	%	Importo Ammissibile B	Prog.Esec. Delib.G.Com. n.29 del 5.3.04 - Arredi Centro Promozione Turist.	Importo aggiudicato (Deter.n.55 - 1° Variante Delib.G.C.n.35 del 2/4/04) - Stato Finale (Determ.n.71	%	Spese rendicontate - Importo Ammissibile C	%	Spese totali rendicontate	Spese verificate ammissibili a consuntivo (A + B + C)	%	
a1	Lavori a misura, corpo, economia	801.541,11		793.812,56	672.989,91		672.989,91	676.318,42	676.318,42	123.106,96		98.054,69		96.972,29		96.972,29	0,00	0,00		0,00		0,00	773.290,71	773.290,71	
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0,00		7.976,68	7.976,68		7.976,68	0,00	0,00	1.893,04		1.893,04		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale	801.541,11		801.789,24	680.966,59		680.966,59	676.318,42	676.318,42	125.000,00		99.947,73		96.972,29		96.972,29	0,00	0,00		0,00		0,00	773.290,71	773.290,71	
b	Somme a disposizione per la stazione																								
1.0	Lavori in econ. esclusi dall'appalto (Attrezz.Arredi per Sport.Unico - Centro Culturale Purgatorio - Centro Soc.Zizza in Carife - Conv. S. Giovanni in Castel Baronia) D.G.C. n. 29 del 5.3.04 , D.G.C. n. 35 del 2.4.04	317.104,54		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	153.826,00	146.408,94		146.410,73		146.410,73	146.410,73	146.410,73	
1.1	Lavori in econ. esclusi dall'appalto (Allest.Museo Archeol. Carife) DGC n.6 del 09.01.04 e C.R.E.	317.104,54		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	22.500,00		22.500,00		0,00		0,00	17.830,00	17.810,00		17.810,00		17.810,00	17.810,00	17.810,00	
1.2	Rilevi, accertamenti, indagini	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.3	Allacciamenti di pubblici servizi	0,00		0,00	0,00		0,00	2.467,38	2.467,38	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		2.467,38	2.467,38	2.467,38	
1.4	Imprevisti e somme a disposizione	0,00		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
4a	Ribasso d'asta (comprensivo iva)	0,00		0,00	144.987,18		148.878,19	0,00	0,00	0,00		30.062,72		0,00		0,00	0,00	8.436,47		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.5	Acquisizione aree ed immobili	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.6	Accantonamento di cui all'art. 26, comma 4 della L. 109/94 s.m.i.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.7	Spese generali (progettazioni, Direzione lavori, Collaudo, oneri espropri, coordinamento sicurezza, bandi di gara	44.415,29		44.415,29	97.920,00	14%	97.920,00	99.897,19	96.214,70	23.100,00	12%	23.100,00	16%	43.180,88	29%	17.700,00	12%	3.433,12	3.921,12	2%	3.921,12	2%	146.999,19	146.999,19	
A	Totale iva esclusa	1.480.165,47		846.204,53	870.369,06		927.764,78	778.682,99	775.000,50	170.600,00		175.610,45		140.153,17		114.672,29	175.089,12	176.576,53		168.141,85		1.086.978,02	1.086.978,01		
	Iva al 10 %	80.154,11		0,00	68.096,66		68.096,66	67.631,84	67.631,84	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		67.631,84	67.631,84		
	Iva al 20 %	135.724,87		169.240,91	145.076,38		19.584,02	18.291,66	372,58	34.120,00		29.154,78		27.396,69		19.394,46	34.331,20	32.843,79		32.844,15		105.288,67	105.288,67		
C	totale Iva	215.878,98		169.240,91	145.076,38		87.680,68	85.923,50	68.004,42	34.120,00		29.154,78		27.396,69		19.394,46	34.331,20	32.843,79		32.844,15		172.920,51	172.920,51		
1.1	Totale Euro	1.696.044,46		1.015.445,44	1.015.445,44		1.015.445,44	864.606,49	843.004,92	204.765,23		204.765,23		167.549,87		134.066,75	209.420,32	209.420,32		200.986,00		1.259.898,53	1.259.898,52		
1.2	Totale Lire	3.284.000.000		1.966.176.533	1.966.176.538		1.966.176.540	###	1.632.285.144	396.480.772		396.480.778		324.421.779		259.589.418	405.494.283	405.494.283		389.163.162		2.439.503.720	2.439.503.714		

	iniziale	finale	economie
contributo	1.696.044,46	1.259.898,52	436.145,93