



COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040)
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601

Codice fiscale n. 81000850644

Partita I.V.A. n. 00281000646

Pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it

Codice Univoco UFGDHY

COPIA della DETERMINAZIONE N. 134 Reg. Serv. N. 173 Reg. Gen. del 10-11-2017

Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. N. 219/81 e s.m.i., IMU

Oggetto: Centro di ricerca per il miglioramento delle produzioni bovine-ovine-caprine nell'area del Patto Territoriale della Baronia con monitoraggio del sistema ambiente-zootecnia-parassitosi. Approvazione quadro finale di spesa.

CIG

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale del 03 luglio 2015 con il quale il sottoscritto Geom. Nicola Saracino, è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. n. 219/81 e s.m.i., I.M.U.;

PREMESSO:

- che nell'ambito dell'APQ "Opere infrastrutturali dei Patti Territoriali Agricoli e del Patto Generalista Busento - Vallo di Diano" è stato finanziato l'intervento infrastrutturale "Centro di ricerca per il miglioramento delle produzioni bovine-ovine-caprine nell'area del Patto Territoriale Baronia con monitoraggio del Sistema Zootecnia - Parassitosi";
- che con deliberazione di G.C. n. 28 del 05/03/2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'importo complessivo di € 2.834.315,46 col seguente quadro economico:

A) LAVORI		
A1) Intervento Palazzo Mancini		
- lavori a base d'asta	€	234.137,14
- oneri per la sicurezza	€	3.095,80
	€	237.232,94
A2) Intervento Centro di Ricerca		
- lavori a base d'asta	€	930.546,60
- oneri per la sicurezza	€	34.513,26
	€	965.059,86
TOTALE LAVORI		€ 1.202.292,80
B) ACQUISIZIONI		
B1) Palazzo Mancini	€	413.165,52
B2) Area alla C. da Piani	€	116.202,80
TOTALE ACQUISIZIONI ED ESPROPRIAZIONI		€ 529.368,32
C) SOMME A DISPOSIZIONE		
C1) Arredi, attrezzature e imprevisi	€	615.000,00
C2) IVA 10% sui lavori a base d'asta	€	120.229,28
C3) Oneri tecnici: coordinamento, progettazione,		

direzione lavori, contabilità RUP, consulenze specialistiche e scientifiche, piani di sicurezza, collaudo	€	179.030,85	
C4) Accantonamento art. 26 c. 4 L. 109/84	€	4.300,00	
C5) IVA 20% su arredi e attrezzature	€	123.000,00	
C6) C.N.P. ed IVA su spese tecniche	€	40.102,92	
C7) Pubblicazione atti di gara e di esproprio ed atti connessi	€	20.991,29	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.102.654,34
TOTALE INTERVENTO			€ 2.834.315,46

- che a seguito dell'avvenuta gara d'appalto e del ribasso conseguito, con delibera di G.C. n. 15 del 04/02/2005 è stato rimodulato il quadro economico del progetto, nel modo come appresso indicato, come da convalida del Patto prot. n. 134 del 01/03/2005:

A) LAVORI			
A1) Intervento Palazzo Mancini			
- lavori a base d'asta	€	203.380,88	
- oneri per la sicurezza	€	<u>3.095,80</u>	
	€	206.476,68	
A2) Intervento Centro di Ricerca			
- lavori a base d'asta	€	808.310,00	
- oneri per la sicurezza	€	<u>34.513,26</u>	
	€	842.823,26	
TOTALE LAVORI			€ 1.049.299,94
B) ACQUISIZIONI			
B1) Palazzo Mancini	€	413.165,52	
B2) Area alla C. da Piani	€	116.202,80	
TOTALE ACQUISIZIONI ED ESPROPRIAZIONI			€ 529.368,32
C) SOMME A DISPOSIZIONE			
C1) Arredi, attrezzature e imprevisti			
- arredi e attrezzature	€	410.000,00	
- imprevisti	€	139.100,00	
- oneri tecnici	€	<u>65.900,00</u>	
	€	615.000,00	
C2) IVA 10% sui lavori a base d'asta	€	120.229,28	
C3) Oneri tecnici	€	179.030,85	
C4) Accantonamento art. 26 c. 4 L. 109/84	€	4.300,00	
C5) IVA 20% su arredi e attrezzature	€	123.000,00	
C6) C.N.P. ed IVA su spese tecniche	€	40.102,92	
C7) Pubblicazione atti di gara e di esproprio ed atti connessi	€	20.991,29	
C8) Accantonamento 7%	€	73.451,00	
C9) Accantonamento 1% Patto	€	28.343,16	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.204.449,20
TOTALE INTERVENTO			€ 2.783.117,46

- che nel corso dei lavori è stata redatta una perizia di variante resasi necessaria per cause impreviste e imprevedibili nel corso dei lavori alla C. da Piani, approvata con delibera di G.C. n. 50 del 26/06/2007, con la quale il quadro economico dell'intervento, anche per

effetto della variazione dell'aliquota IVA da applicare sui lavori, è stato rimodulato nel modo come appresso indicato, come da convalida del Patto prot. n. 72 del 17/10/2007 e presa d'atto della Regione Campania prot. n. 974867 del 16/11/2007:

A) LAVORI		
A1) Intervento Palazzo Mancini		
- lavori a base d'asta	€	203.380,88
- oneri per la sicurezza	€	3.095,80
	€	206.476,68
A2) Intervento Centro di Ricerca		
- lavori a base d'asta	€	948.555,74
- oneri per la sicurezza	€	34.513,26
	€	983.069,00
TOTALE LAVORI		€ 1.189.545,68
B) ACQUISIZIONI		
B1) Palazzo Mancini		
B2) Area alla C. da Piani		
TOTALE ACQUISIZIONI		€ 515.046,56
C) SOMME A DISPOSIZIONE		
C1) Arredi e attrezzature	€	410.000,00
Imprevisti	€	61.805,30
Oneri tecnici	€	45.000,00
	€	516.805,30
C2) IVA 10% sui lavori a base d'asta	€	237.909,13
C5) Oneri tecnici	€	179.030,85
C6) Accantonamento art. 26 c. 4 L. 109/84	€	0,00
C7) IVA 20% su arredi e attrezzature	€	87.000,00
C8) C.N.P. ed IVA su spese tecniche	€	29.948,77
C9) Pubblicazione atti di gara e di esproprio ed atti connessi	€	0,00
C10) Accantonamento 7%	€	0,00
C11) 1% Soggetto Responsabile	€	27.831,17
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.078.525,22
TOTALE INTERVENTO		€ 2.783.117,46

- **che** a seguito della chiusura dei lavori e delle somme effettivamente erogate il quadro finale di spesa risulta così determinato:

A) LAVORI		
- Intervento Palazzo Mancini	€	206.476,68
- Intervento Centro di Ricerca	€	983.069,00
TOTALE LAVORI		€ 1.189.215,60
B) ACQUISIZIONI ED ESPROPRI		
- Espropri	€	515.046,56
- Imposte Agenzia delle Entrate	€	48.496,35
TOTALE ACQUISIZIONI ED ESPROPRI		€ 563.542,91
C) SOMME A DISPOSIZIONE		
- Arredi e attrezzature		
- centro di ricerca	€	351.700,00

- drenaggio	€ 14.391,92		
- palazzo Mancini	€ 39.950,00		
		€ 406.041,92	
- Spese generali (€ 179.030,85 + € 45.145,72)		€ 224.176,57	
- IVA sui lavori		€ 237.843,60	
- IVA su arredi e attrezzature		€ 85.729,22	
- IVA su oneri tecnici		€ 29.759,45	
- Soggetto Responsabile		€ 27.831,17	
- IVA su fattura Soggetto Responsabile		€ 5.566,23	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.016.948,16	
TOTALE INTERVENTO		€ 2.769.706,67	
ECONOMIE REALIZZATE		€ 13.410,80	

VISTO il quadro finale di spesa dell'intervento
RITENUTO doversi procedere alla relativa approvazione

D E T E R M I N A

- di approvare il quadro finale di spesa relativo all'intervento "Centro di ricerca per il miglioramento delle produzioni bovine-ovine-caprine nell'area del Patto Territoriale Baronia con monitoraggio del Sistema Zootecnia - Parassitosi", finanziato nell'ambito dell'APQ "Opere infrastrutturali dei Patti Territoriali Agricoli e del Patto Generalista Busento - Vallo di Diano nell'importo complessivo di € 2.769.706,67 secondo la seguente distinta:

D) LAVORI			
- Intervento Palazzo Mancini	€ 206.476,68		
- Intervento Centro di Ricerca	€ 983.069,00		
TOTALE LAVORI		€ 1.189.215,60	
E) ACQUISIZIONI ED ESPROPRI			
- Espropri	€ 515.046,56		
- Imposte Agenzia delle Entrate	€ 48.496,35		
TOTALE ACQUISIZIONI ED ESPROPRI		€ 563.542,91	
F) SOMME A DISPOSIZIONE			
- Arredi e attrezzature			
- centro di ricerca	€ 351.700,00		
- drenaggio	€ 14.391,92		
- palazzo Mancini	€ 39.950,00		
		€ 406.041,92	
- Spese generali (€ 179.030,85 + € 45.145,72)		€ 224.176,57	
- IVA sui lavori		€ 237.843,60	
- IVA su arredi e attrezzature		€ 85.729,22	
- IVA su oneri tecnici		€ 29.759,45	
- Soggetto Responsabile		€ 27.831,17	
- IVA su fattura Soggetto Responsabile		€ 5.566,23	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.016.948,16	
TOTALE INTERVENTO		€ 2.769.706,67	
ECONOMIE REALIZZATE		€ 13.410,80	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Nicola SARACINO

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		<i>Vedi parte determinativa</i>	

TORNANO €.

Castel Baronia, li

10 NOV 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 35 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia, li

14 NOV 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Maria Elena GRASSO

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- SINDACO
- SEGRETARIO
- ALBO
- ASSESSORE LL.PP.
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI _____

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia, li

14 NOV 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Elena GRASSO

